

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2021 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП

Круг представляющих лиц:

Администраторы бюджетных программ

Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета

Периодичность: годовая

Срок представления:

- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января, следующего за отчетным финансовым годом.

Код и наименование администратора бюджетной программы 3360001 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Код и наименование бюджетной программы 017 «Развитие благоустройства города»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления Областные, города республиканского значения, столицы

в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации Индивидуальная

текущая или развитие Развитие

Цель бюджетной программы Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

Описание бюджетной программы Развитие общественных пространств и благоустройство города

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	21 606 171	21 601 547	- 4 624,0	99,9	<p>- 1 601,8 тыс. тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Реконструкция насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан – 6 очередь»;</p> <p>- 1 281,6 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера в районе домов №27, №27/1 по улице 187»;</p> <p>- 1 007,5 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера пр. Богенбай батыра в районе пересечения ул.Жамбыла»;</p> <p>- 633,1 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство рекреационных зон, юго-западнее озера Талдыколь города Нур-Султан» (туристический маршрут);</p> <p>- 100 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбітшілік, от проспекта Бөгенбай батыра до железнодорожного вокзала с учетом примыкающих улиц»</p>
За счет внутренних займов	тысяч тенге	530 000,0	530 000,0	0	100	
За счет республиканского бюджета	тысяч тенге	17 738 300	17 738 300	0	100	
За счет местного бюджета	тысяч тенге	3 337 871	3 333 247	- 4 624,0	99,9	- 1 601,8 тыс. тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД

						<p>«Реконструкция насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан – 6 очередь»;</p> <p>- 1 281,6 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера в районе домов №27, №27/1 по улице 187»;</p> <p>- 1 007,5 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера пр. Богенбай батыра в районе пересечения ул.Жамбыла»;</p> <p>- 633,1 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство рекреационных зон, юго-западнее озера Талдыколь города Нур-Султан» (туристический маршрут);</p> <p>- 100 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбітшілік, от проспекта Бөгенбай батыра до железнодорожного вокзала с учетом примыкающих улиц»</p>
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	21 606 171	21 601 547	- 4 624,0	99,9	
Конечный результат бюджетной программы						
Работы по обустройству велосипедной дорожки протяженностью 123 км	%	6	6	0	100	
Завершение разработки проектно-сметной документации 13 проектов	единиц	13	13	0	100	
Завершение разработки ПСД «Реконструкция насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан-6 очередь»	единиц	1	0	-1	0	



Созданные рабочие места по ДКЗ	человек	32	32	0	100	
--------------------------------	---------	----	----	---	-----	--

Код и наименование бюджетной
подпрограммы 005 «За счет внутренних займов»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развитие Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по развитию общественных пространств и благоустройству города за счет внутренних займов

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
«Строительство рекреационных зон, юго-западнее озера Талдыкол города Нур-Султан» (туристический маршрут)	ед.	1	1	0	100	
- объем проведения работ по вертикальной планировке	м3	18 715	18 715	0	100	
- площадь покрытия из брусчатки	м2	158,25	158,25	0	100	
-количество устанавливаемых МАФ-в	шт.	40	40	0	100	
-протяженность устанавливаемого забора	м	26 600	26 600	0	100	
-количество деревьев и кустарников под посадку	шт.	6 450	6 450	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

Развитие благоустройства города	тысяч тенге	530 000	530 000	0	100	
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	530 000	530 000	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по развитию общественных пространств и благоустройству города за счет республиканского бюджета

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
«Строительство парка в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн бен Талал в г. Нур-Султан» I очередь»	ед.	1	1	0	100	
«Строительство парка в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн бен Талал в г. Нур-Султан» II очередь»	ед.	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	17 738 300	17 738 300	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по развитию общественных пространств и благоустройству города за счет местного бюджета

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Инфраструктура велосипедного транспорта (вторая очередь)	ед.	1	1	0	100	
- объем проведения работ по строительству велосипедной дорожки -1 этапа	км	7,5	7,5	0	100	
«Реконструкция пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства общественных пространств на территориях города Нур-Султан»	единиц	1	1	0	100	
- протяженность переустройства существующих кабельных сетей электроснабжения	м	280	280	0	100	
- устройство фонтанного комплекса № 2	ед.	1	1	0	100	
- проведение подготовительных работ	м2	4500	4500	0	100	

- проведение работ по устройству бортовых камней	п.м.	1307	1307	0	100	
- проведение работ по устройству асфальто-бетонного покрытия (парковка)	м2	370	370	0	100	
- количество устанавливаемых МАФ-в	шт.	14	14	0	100	
- устройство фонтанного комплекса «Классический»	комплект	1	1	0	100	
- проведение работ по устройству покрытия (брусчатка)	м2	4500	4500	0	100	
Разработка ПСД «Реконструкция насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан – 6 очередь»	ед.	1	1	0	100	
-проведение картографического материала	том	1	1	0	100	
-составление пояснительной записки	том	1	1	0	100	
-составление сметного раздела	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
-количество ПСД подлежащих экспертизе	ед.	1	-1	100	0	
Разработка ПСД «Строительство сквера в районе домов №27, №27/1 по улице 187»	ед.	1	1	0	100	



- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан, район «Сарыарка», пересечения район улиц Ч.Айтматова и С 409»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проектирование инженерных сетей и оборудования	том	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	

Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан район Сарыарка, улица 187, домов №20, 20/1»	ед.	1	1	0	100	
- проведение инженерно- изыскательских работ	том	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г. Нур-Султан, район «Сарыарка» в квадрате улиц А.Кенжина и А. Үлімжіұлы, Дайрабай и М.Мөңкеұлы»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проектирование инженерных сетей и оборудования	том	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	

-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан, район «Есиль», жилой массив Ильинка, район пересечения улиц Доспамбет жырау и Айғыржал»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проектирование инженерных сетей и оборудования	том	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан район «Алматы», ж.м. Интернациональный, район улицы №135»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	

- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	5,85	5,85	0	100	
-проектирование инженерных сетей и оборудования	том	450	450	0	100	
-подготовка сметной документации	том	450	450	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	450	450	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в районе пересечения улиц Ж.Ташенова и Таха Хусейна»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Реконструкция сквера а районе «Байконур», пр.Абая, район домов №53/1, 57/1 в г.Нур-Султан»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	


-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
-подготовка сметной документации	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан, район «Байконыр», ул.А.Иманова, район домов №32,34,36»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проектирование инженерных сетей и оборудования	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан, район «Байконыр» ул.Пушкина №8»	ед.	1	1	0	100	

- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-проектирование Генерального плана	том	1	1	0	100	
-проектирование инженерно-геологических изысканий	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г. Нур-Султан, район «Байконыр», пр. Абая, район домов №99, 101, 103»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера в г.Нур-Султан, район	ед.	1	1	0	100	

«Алматы», ж.м. Железнодорожный, район ул. Иманак»						
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Разработка ПСД «Строительство сквера пр. Богенбай батыра в районе пересечения ул.Жамбыла»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	ед.	1	1	0	100	
Парк «Көктал» в г.Астана, ж.м. Көктал, район улиц Еңлік-Кебек, 12-105, 12-102, 167	ед.	1	1	0	100	
-количество исполненных финансовых обязательств (погашение кредит. Задолженности)	ед.	1	1	0	100	
«Строительство рекреационных зон, юго- западнее озера Талдыкол	ед.	1	1	0	100	

города Нур-Султан» (туристический маршрут)						
-количество устанавли- ваемых МАФ-в	шт.	3	3	0	100	
Разработка ПСД «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	том	1	1	0	100	
- разработка топографической съемки	том	1	1	0	100	
-составление чертежей	альбом	1	1	0	100	
-проектирование малых архитектурных форм	альбом	1	1	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	1	1	0	100	
Дорожно-тропиночная сеть, город Астана, юго-западнее озера Талдыколь, до трассы Каркаралы	ед.	1	1	0	100	
-проведение земляных работ (суглинок) по кросс-кантри	м3	3981	3981	0	100	
-проведение работ по устройству спортивного покрытия (тартан)	м2	200	200	0	100	
-проведение работ по укреплению посевам	м2	4320	4320	0	100	
-установка комплектной трансформаторной подстанции	шт.	1	1	0	100	
ПСД «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур-	ед.	1	1	0	100	

Султан, район «Сарыарка», улица Бейбітшілік, от проспекта Бөгенбай батыра до железнодорожного вокзала с учетом примыкающих улиц»						
-проведение подготовительных работ по составлению чертежей	альбом	1	1	0	100	
ПСД «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур- Султан, район «Сарыарка», проспект Абая, от улицы К. Күмісбекова до улицы Ш. Уәлиханова, прилегающая площадь к зданию акимата города Нур-Султан»	ед.	1	1	0	100	
-проведение подготовительных работ по составлению чертежей	альбом	1	1	0	100	
ПСД «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур- Султан, район «Сарыарка», улицы Ш. Косшығұлұлы и С. Сейфуллина, от улицы К. Күмісбекова до проспекта Сарыарка»	ед.	1	1	0	100	
-проведение подготовительных работ по составлению чертежей	альбом	1	1	0	100	
ПСД «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур- Султан, район «Алматы», в квадрате проспектов Тәуелсіздік, М. Жұмабаева, Б. Момышұлы и улицы Қажымұқана»	ед.	1	1	0	100	



-проведение подготовительных работ по составлению чертежей	альбом	1	1	0	100	
ПСД «Строительство сквера, расположенного по ул. Пушкина пересечение с пр. Абылай хана – пр. Ш.Кудайбердыулы»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
ПСД «Строительство сквера, расположенного по пр.Абая на участке от ул. Брусиловского до ул. Жубанова»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
ПСД «Строительство сквера, расположенного по ул. Тархана в районе СШ №5»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
ПСД «Строительство сквера расположенного по ул. А.Пушкина, в районе домов №2,4,6»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
ПСД «Строительство сквера, расположенного в районе НИИ травматологии»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
ПСД «Реконструкция площади, расположенной близ дворца Жастар»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	том	1	1	0	100	
«Строительство парка в квадрате проспектов	ед.	1	1	0	100	

Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн бен Талал в г. Нур-Султан» I очередь»						
«Строительство парка в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейн бен Талал в г. Нур-Султан» II очередь»	ед.	1	1	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 x100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	3 337 871	3 333 247	- 4 624	99,9	<ul style="list-style-type: none"> - 1 601,8 тыс. тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Реконструкция насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан – 6 очередь»; - 1 281,6 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера в районе домов №27, №27/1 по улице 187»; - 1 007,5 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера пр. Богенбай батыра в районе пересечения ул.Жамбыла»; - 633,1 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство рекреационных зон, юго-западнее озера Талдыколь города Нур-Султан» (туристический маршрут); - 100 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбітшілік, от проспекта Бөгенбай батыра до железнодорожного вокзала с учетом примыкающих улиц»
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	3 337 871	3 333 247	- 4 624	99,9	- 1 601,8 тыс. тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Реконструкция

					<p>насаждений и создания лесных культур второго приема на территории «зеленого пояса» города Нур-Султан – 6 очередь»;</p> <p>- 1 281,6 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера в районе домов №27, №27/1 по улице 187»;</p> <p>- 1 007,5 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Разработка ПСД «Строительство сквера пр. Богенбай батыра в районе пересечения ул.Жамбыла»;</p> <p>- 633,1 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Строительство рекреационных зон, юго-западнее озера Талдыколь города Нур-Султан» (туристический маршрут);</p> <p>- 100 тыс.тенге в связи с непредставлением актов выполненных работ по проекту «Реконструкция и развитие общественных пространств города Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбітшілік, от проспекта Бөгенбай батыра до железнодорожного вокзала с учетом примыкающих улиц»</p>
--	--	--	--	--	--

Руководитель администратора
бюджетных программ



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

И. - Р. Абдыраманов Сел