

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год
ТОО "Акжар хром" на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт	факт прошлого года							Амортизация	Прибыль			факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Подача воды по магистральным трубопроводам	Приобретение насосов марки ЗЦЦВБ-40-50НРК	шт	3	3	3	2025	-113 713,29	7590,72	3795,36	-3795,36	по результатам эффективно проведенных конкурсных процедур	7590,72	-	-	-	-	-	29	24	-	-	0,3	0,3	показатель достигнут	Замена насосов марки ЗЦЦВБ-40-50НРК привело к снижению аварийности и инцидентов в системе водоснабжения, тем самым повышая качество предоставляемых услуг
2		Приобретение и установка преобразователей частоты и шкафов управления преобразователем частоты на объекты	шт	0	6	3			0	5180,00	5180,00	за счет средств, высвободившихся в результате сложившейся экономии		-	-	-	-	-	11	15	-	-	-	-	-	-
		Объем оказываемых услуг	тыс м3	4713,47	3543,42	3677,885			7 590,72	8 975,36	1 384,64		-	-	-	-										
		ИТОГО																								

Директор ТОО "Акжар-хром"  Гайдукова Е.А.
19.03 2026 года