

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы

ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

Табиғи монополия субъектісінің субъектісінің инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру барысы туралы ақпараты/ 2026 жылғы 1 қазанға жағдай бойынша инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы
Ерейментау ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ «Жылусервис» КМК қызмет түрі бойынша "Жылу қуатымен жабдықтау, өндіру және үлестіру"

Ерейментау ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ «Жылусервис» КМҚ қызмет түрі бойынша "Жылу қуатымен жабдықтау" жобасының қаржыландыру көздері бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау туралы мәлімет, мың теңге																			
№ р/с	Шаралар атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштер мөлшері		Инвест. Бағдарлама сомасы (жоба), мың теңге		меншікті қаражат				ауытқудың себептері	қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		реттелмейтін (басқа) қызмет	
			жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	ауытқулар	%		жоспар	нақты	ауытқулар	ауытқудың себептері	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
2026 жылғы ағымдағы кезеңге арналған																			
1	№5 қазандықтың қазандық жабдығын жөндеу (ПВВ 530х4000)	жұмыс	1	0	23939	0	23939	0	-23939	-100	2026 жылғы 1 қарашаға дейін түзету жоспарлануда	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ДУ 100 жылу есептегіштерін сатып алу және орнату	дана	2	2	3014,1	4189,9	3014,1	4189,9	1175,79	39,01		0	0	0	0	0	0	0	0
итого:					26952,8	4189,9	26952,8	4189,9	-22762,9	-84,45		0	0	0	0	0	0	0	0

Директоры



Е.А. Мадияров

Табиғи монополия субъектісінің
инвестициялық бағдарламаларын
(жобаларын) бекіту, оларды түзету,
сондай-ақ олардың орындалуы туралы
ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымшаға
жалғастыруы

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері ²	есепті кезеңнің алдындағы жыл (жарты жыл) фактісі	жоспар (жыл)	Ағымдағы жылдың (жарты жыл) нақтылығы	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты	44311 Гкал/жылы	46178,21 Гкал/жыл ы	0	0	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %	57,62	43,88	0	0	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %	18,87	18,87	0	0	
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі	0	0	0	0	

² Көрсеткіштер қызмет спецификасына сәйкес толтырылады

Директоры



Е.А. Мадияров

программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной
программы на 1 октября 2026 года

КГП на ПХВ "Теплосервис" при акимате Ерейментауского района по виду услуг "Производство, передача, распределение и снабжение тепловой
энергией"

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм. (для натураль- ных показат елей)	Кол-во в натуральных показателях		Сумма инвест. Программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства					Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируе мая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	%	причины отклонени я	план	факт	отклоне ние	причины отклонени я	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
за текущий период 2026 г																			
1	Ремонт котлового оборудования котельной №5 (ПВВ 530х4000)	работа	1	0	23938,69	0	23938,69	0	-23938,69	-100	Планируется корректировка до 1 ноября 2026 года	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение и установка тепловых счётчиков ДУ100	шт	2	2	3014,09	4189,88	3014,09	4189,88	1175,79	39,01		0	0	0	0	0	0	0	0
	итого:				26952,8	4189,9	26952,8	4189,9	-22762,9	-84,455		0	0	0	0	0	0	0	0

Директор



Мадияров Е.А.

Продолжение Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	44311 Гкал/год	46178,21 Гкал/год	0	0	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	57,62	43,88	0	0	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	18,87	18,87	0	0	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	0	

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли

Директор



Мадияров Е.А.