

Арнаулы мемлекеттік қордан бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп

Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын

Есепті кезең: 3 тоқсан 2026 жыл

Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі (ЖАО деректері бойынша)

БСН: 140940023346

ММН тізбегі

1	2	3	4	5	6	Қосымша мәліметтер:		9	10	11	12	13	14	15
						республикалық	жергі еліміз							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі / Абай облысының энергетика және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық басқармасы	"Абай облысының Мақаншы ауданында орналасқан қайта салынып жатқан Көктал ҚС 110/35/10 кВ-ден жобаланып жатқан Алакөл ҚС 110/35/10 кВ дейін бір тізбекті ӘЖ-110 кВ салу және Қабанбай 2 ҚС 35/10 кВ және Алакөл ҚС 110/35/10 кВ сақиналау үшін ӘЖ-35 кВ салу"	7 950 173,00	7 665 415,96	19 03 2026ж. № 11-ДСП	0	382 593,0	0,0	5 476 863,0	3 927 851,6	1 549 011,4	0,0	0,0	Абай облысының Мақаншы ауданында орналасқан қайта салынып жатқан Көктал ҚС 110/35/10 кВ-ден жобаланып жатқан Алакөл ҚС 110/35/10 кВ дейін бір тізбекті ӘЖ-110 кВ салу және Қабанбай 2 ҚС 35/10 кВ және Алакөл ҚС 110/35/10 кВ сақиналау үшін ӘЖ-35 кВ салу. Алакөл қосалқы станциясына дейінгі ұзындығы 72 км болатын 110 кВ әуе желісінің және Алакөл жағалығындағы 25 МВт жана қосалқы станцияның құрылысы жүргізілуде. Ағымдағы жылы облыстық бюджеттен жобаны бастауға 382,5 млн теңге бөлінді. Сонымен қатар, 26 мамырдағы №7 Республикалық бюджет комиссиясының шешімімен Арнайы мемлекеттік қор қаражатынан 5,5 млрд теңге көлемінде қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда 110 кВ әуе желісі бойынша СК-22 маркалы 337 дана тірек бағанасы орнатылды, бұл барлық СК-22 маркалы тірек бағанасының 100% құрайды. 56 металл бағаны орнатылды АСКП-185/29 маркалы электр сымы жеткізілді, 35 км орнатылды. Жалпы, «Алакөл» қосалқы станциясының құрылысы қарқынды жүргізілуде. Негізгі құрылыс жұмыстары бойынша: жер төсемін 1 метрге көтеру жұмыстары 100%-ға орындалды; құрылыс аумағындағы кернеуді жерге тұйықтау жұмыстары 100% аяқталды; трансформаторға арналған іргетас 100% дайын; 35 кВ КРУ және 10 кВ КРУ жабдықтарына арналған іргетастар 100% орындалды; 18 м³ май қабылдау резервуарының құрылысы 100% аяқталды. Порталдарға арналған іргетастар 100% аяқталады. - Электр жабдықтарының іргетасы 100% аяқталды. Барлық қажетті жабдықтар бекітілген кестеге сәйкес жеткізілуде. Жұмыстарды ағымдағы жылдың 4 кварталында аяқтау жоспарланып отыр. Жобаны толық аяқтау үшін облыстық бюджеттен қосымша 2 млрд теңге көлемінде облыстық бюджеттен қаржы қажеттілігі бар.
	Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі / Ұлытау облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы	«Ұлытау облысының АГТЖ қоса алғанда, «САРЫ-Арқа» магистральдық газ құбырынан Жезқазған ЖЭО-ға дейін газ құбыры құрылыс салу»	6 015 705,00	6 180 399,20	тех. №32/25 от 07.10.2025г. авт. №33/25 от 07.10.2025г. ҚМЖ №31/25 от 07.10.2025г.	0	1 000,0	0,0	6 014 705,0	1 757 160,3	4 257 544,7	0,0	0,0	Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде. Жеткізу газ құбыры бойынша құнарлы топырақ қабатын алу – 13 800 м, траншея қазу – 3 620 м, негіз дайындау және топырақпен көму – 3 520 м, Ø426 мм құбырды төсеу – 850 м, құбыр жеткізу – 3 624 м, дәнекерлеу – 300 түйіспе, окшулау – 280 түйіспе. АГРС алаңында топырақ қабатын алу – 7 527 м³, топырақ жеткізу – 1 293 м³, қиыршық тас жеткізу – 230 м³, алаңды жоспарлау және тығыздау – 5 742 м³. АГРС қоршауына 85, ОК-1 және ОК-2 қоршауларына 24, өтпелі көпіршеге 2, тіректерге 27 іргетас дайындалды. Қоршаудың 75 секциясы дайындалды. DN50, DN80 үрлеу құбырлары мен қалқа іргетастарына дайындық жұмыстары 100%-ға орындалды. Операторлық блокқа 27 м³, жылу тасымалдағышты дайындау блогына 22 м³ қазаншұңқыр қазылды, қазаншұңқыр түбін тығыздау – 81 м³. Жабдықтарды түсіру жұмыстары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі / Жамбыл облысының энергетика және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық басқармасы	Жамбыл облысының Шу ауданы «Шу» АГТС салу	8 202 020,80	8 129 406,16	№ 26 от 31.03.2021 г	0,0	0,0	0,0	2 917 356,0	1 604 973,5	1 312 382,5	0,0	0,0	Бүгінгі күнге дейін АГТС алаңына 29 дана торп пен жабды жеткізіліп, орнатылды. Қазіргі уақытта блокарлық өсімістарам байлау жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс-монтаж жұмыстарының 85%-ы аяқталды. Нысанды 2027 жылғы пайдалануға беру жоспарлануда.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі / Қордай ауданы ақмдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жоллаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	«Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Гвардейск қалашығындағы инженерлік инфрақұрылым жүйелерін жабдықтау жүйесін салу»	921 236	918 178	17.07.2026ж. №4	0	0	0	642 724	219 000	423 723,9	0	0	Бүгінгі күнге дейін, Жер жұмыстары: траншеяларды экскаватормен немесе қолмен қазу, траншея түбін тегістеу және негіздерін дайындау жұмыстары. Іргетас блоктарын ендіріме бөлшектерімен бірге орнату жұмыстары. Құбырлардың қозғалмайтын және сырғымалы тіректерін орнату жұмыстары. Құбырлардың учаскелер бойынша орнату жұмыстары. Жергілікті бюджеттің тапшылығына байланысты 275 454,0 мың теңге қос қаржыландыру қолдау тапшылығына байланысты жоба 2027 жылға өтпелі.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі / Қордай ауданы ақмдігінің тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жоллаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі	«Гвардейск қалалық үлгідегі елді мекенде газ құбыры тартылған қазандық құрылысы»	900 036	896 448	17.07.2026ж. №5	0	0	0	627 513	219 000	408 512,9	0	0	Бүгінгі күнге дейін, қазандық жер асты жұмыстары Құрылыс аумағын қоршау жұмыстары жүргізілді. Құрылыс аумағын тегістеу және абаттандыру жұмыстары атқарылды. Жер жұмыстары орындалды, оның ішінде траншея қазу, қазаншұңқырды жоспарлау және тегістеу, бетон астына төсем бетон құю, бетондау жұмыстарына арналған арматураларды дайындау жұмыстары жүргізілді. Қазандық қазандығын цех жағдайында құрастыру жұмыстары жүргізілуде Түтін мұржасын құрастыру жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті бюджеттің тапшылығына байланысты 268 935,0 мың теңге қос қаржыландыру қолдау тапшылығына байланысты жоба 2027 жылға өтпелі.

Аппарат басшысы

А.А.Ашуев

Мер орны



Атқуы: Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
Мекенжайы: Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы 19 А блогы
Телефоны: 78-68-51
Электрондық пошта мекенжайы: a.kuzainova@energo.gov.kz
Орындалушы: Кусаянова А.Д.

Handwritten signature

Handwritten signature