Форма 21

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2025 год

Акционерное общество "Батыс транзит"

№	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемых территорий	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		Приобретение и замена установок мониторинга содержания взрывоопасных газов на группе реакторов на ПС «Житикара»	штук	3	0			109 441,22 тыс. тг	0	109 441,22 тыс. тг	Техническая невозможность выполнения работ на ПС «Житикара» в 2025 г. в связи с отменой согласованных отключений ВЛ-500 кВ вследствие введённого ограничительного режима Системного оператора АО «KEGOC» (ремонтные работы в энергосистеме РФ). Обстоятельство внешнее, чрезвычайный характер - перенос сроков исполнения мероприятия на 2026 год согласно совместному приказу МЭ РК №100-ОД от 27.02.2026 г. и ДКРЕМ МНЭ РК во Актюбинской области №2-ОД от 17.02.2026 г.			-	-	-	-										
2		Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500кВ «Житикара – Улькэ» от воздействия грозовых перенапряжений	работа	1	1			1 285 866,12 тыс. тг	0	1 285 866,12 тыс. тг	Техническая невозможность выполнения работ по установке оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Улькэ» от воздействия грозовых перенапряжений в 2025 г. в связи с отменой согласованных отключений ВЛ-500 кВ вследствие введённого ограничительного режима Системного оператора АО «KEGOC» (проведение ремонтных работ в энергосистеме РФ). Обстоятельство внешнее, чрезвычайный характер - перенос сроков исполнения мероприятия (в том числе, Авторский и Технический надзор) на 2026 год совместному приказу МЭ РК №100-ОД от 27.02.2026 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области №2-ОД от 17.02.2026 г.			-	-	-	-										
2.1		*Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500кВ «Житикара – Улькэ» от воздействия грозовых перенапряжений*	*штук*	*180*	*180*			*1 237 123,46 тыс. тг*	*0 тыс. тг*	*1 237 123,46 тыс. тг*	Техническая невозможность выполнения работ по установке оборудования для защиты ВЛ-500 кВ «Житикара – Улькэ» от воздействия грозовых перенапряжений в 2025 г. в связи с отменой согласованных отключений ВЛ-500 кВ вследствие введённого ограничительного режима Системного оператора АО «KEGOC» (проведение ремонтных работ в энергосистеме РФ). Обстоятельство внешнее, чрезвычайный характер - перенос сроков исполнения мероприятия (монтажа) на 2026 год совместному приказу МЭ РК №100-ОД от 27.02.2026 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области №2-ОД от 17.02.2026 г.			-	-	-	-										
2.2		*Авторский надзор по проекту: «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500кВ «Житикара – Улькэ» от воздействия грозовых перенапряжений»*	*услуга*	*1*	*1*			*12 494,95 тыс. тг*	*0*	*12 494,95 тыс. тг*	Техническая невозможность выполнения работ по авторскому надзору в 2025 году обусловлена переносом сроков выполнения монтажных работ по основному мероприятию в связи с отменой согласованных отключений ВЛ-500 кВ вследствие введённого ограничительного режима Системного оператора АО «KEGOC» (проведение ремонтных работ в энергосистеме РФ). В связи с отсутствием фактического выполнения монтажных работ осуществление авторского надзора стало невозможным. Обстоятельство внешнее, чрезвычайный характер - перенос сроков исполнения мероприятия на 2026 год, совместному приказу МЭ РК №100-ОД от 27.02.2026 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области №2-ОД от 17.02.2026 г.			-	-	-	-										

2.8	Передача и распределение электрической энергии	Технический надзор по проекту: «Приобретение и монтаж оборудования для защиты ВЛ-500кВ «Житикара – Ульке» от воздействия грозовых перенапряжений»	услуга	1	1	01.01.25 - 31.12.25 гг.	Прибыль 2 622 334 тыс. тг	36 247,72 тыс. тг	0	36 247,72 тыс. тг	Техническая невозможность выполнения работ по техническому надзору в 2025 году обусловлена переносом сроков выполнения монтажных работ по основному мероприятию в связи с отменой согласованных отключений ВЛ-500 кВ вследствие введённого ограничительного режима Системного оператора АО «KEGOC» (проведение ремонтных работ в энергосистеме РФ). В связи с отсутствием фактического выполнения монтажных работ осуществление технического надзора стало невозможным. Обстоятельство внешнее, чрезвычайный характер - перенос сроков исполнения мероприятия на 2026 год, совместному приказу МЭ РК №100-ОД от 27.02.2026 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Актюбинской области №2-ОД от 17.02.2026 г.	1,717 тысяч тенге	0 тысяч тенге	-	-	-	-	3,33	2,5	3,73	3,40	0,8	0,75	-	удовлетворительная
3		Приобретение оргтехники	штук	15	15			1 269,28 тыс. тг	1 269,28 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
3.1		Телефон офисный	штук	2	2			22,12 тыс. тг	22,12 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
3.2		Жесткий диск	штук	1	1			75,86 тыс. тг	75,86 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
3.3		Многофункциональное устройство (принтер + сканер + копировальное устройство)	штук	5	5			778,00 тыс. тг	778,00 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
3.4		Свич (неастраиваемый роутер для подключения компьютеров к интернету)	штук	1	1			66,30 тыс. тг	66,30 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
3.5		Монитор	штук	6	6			327,00 тыс. тг	327,00 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
4		Приобретение,офисной мебели	штук	19	19			448,00 тыс. тг	448,00 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
4.1		Стул	штук	15	15			300,00 тыс. тг	300,00 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			
4.2		Стеллажи	штук	4	4			148,00 тыс. тг	148,00 тыс. тг	0	по итогам конкурса (тендера)			-	-	-	-							-			

Управляющий директор по производству **Ким В.Л.**