Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга,
Утвержденной приказом
министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2023 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления:
- для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы – до 21 января, следующего за отчетным финансовым годом.

Код и наименование администратора бюджетной программы 3360001 ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»
Код и наименование бюджетной программы 017 «Развитие благоустройства города»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областные, города республиканского значения, столицы
в зависимости от содержания осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая или развитие Развитие
Цель бюджетной программы Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
Описание бюджетной программы Развитие общественных пространств и благоустройство города

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	13 076 780	13 076 252,5	- 527,5	100	- 84,6 тыс. тенге - за счет экономии по проведению экспертизы ДСП объекта-1 очередь; - 1,0 – остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә. Қашаубаева и Жанқожа батыра»; - 235,2 тыс.тенге - сложился остаток по причине корректировки проекта «Строительство сквера в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна»; - 0,1 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А»; - 0,9 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера, расположенного в районе пересечения улиц Кулагер и Кокарал»; - 0,6 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера в районе "Есиль", шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»; - 1,0 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по по проекту «Строительство учебной теплицы мощностью

						500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»; - 0,5 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа); - 100 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по разработке ПСД проекта «Реконструкция Президентского парка»; - 0,8 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по разработке ПСД проекта «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»; - 1,0 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство общественных пространств по пр. Мангилик Ел от пр. Улы Дала до Керей Жанибек хандар»; - 0,3 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1»; - 100,0 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по техническому надзору объекта «Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)»
За счет республиканского бюджета	тысяч тенге	9 500 000	9 500 000	0	100	
За счет местного бюджета	тысяч тенге	3 576 780	3 576 252,5	- 527,5	100	- 84,6 тыс. тенге - за счет экономии по проведению экспертизы ДСП объекта-1 очередь; - 1,0 – остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә. Қашаубаева и Жанқожа батыра»; - 235,2 тыс.тенге - сложился остаток по причине корректировки проекта «Строительство сквера в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна»;

						- 0,1 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А»; - 0,9 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера, расположенного в районе пересечения улиц Кулагер и Кокарал»; - 0,6 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера в районе "Есиль", шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»; - 1,0 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по по проекту «Строительство учебной теплицы мощностью 500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»; - 0,5 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа); - 100 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по разработке ПСД проекта «Реконструкция Президентского парка»; - 0,8 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по разработке ПСД проекта «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»; - 1,0 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство общественных пространств по пр. Мангилик Ел от пр. Улы Дала до Керей Жанибек хандар»;

						- 0,3 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1»; - 100,0 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по техническому надзору объекта «Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)»
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	13 076 780	13 076 252,5	- 527,5	100	- 84,6 тыс. тенге - за счет экономии по проведению экспертизы ДСП объекта-1 очередь; - 1,0 – остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә. Қашаубаева и Жанқожа батыра»; - 235,2 тыс.тенге - сложился остаток по причине корректировки проекта «Строительство сквера в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна»; - 0,1 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А»; - 0,9 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера, расположенного в районе пересечения улиц Кулагер и Кокарал»; - 0,6 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера в районе "Есиль", шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»;

						- 1,0 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по по проекту «Строительство учебной теплицы мощностью 500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»; - 0,5 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа); - 100 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по разработке ПСД проекта «Реконструкция Президентского парка»; - 0,8 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по разработке ПСД проекта «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»; - 1,0 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство общественных пространств по пр. Мангилик Ел от пр. Улы Дала до Керей Жанибек хандар»; - 0,3 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1»; - 100,0 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по техническому надзору объекта «Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)»
Конечный результат бюджетной программы						
В 2023 году получение акта ввода в эксплуатацию 6 объектов	единиц	6	6	0	100	
Получение положительного заключения экспертизы 2 ДСП проектов	единиц	2	2	0	100	

Завершение разработки ПСД 6 проектов.	единиц	6	6	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет средств республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по развитию общественных пространств и благоустройству города за счет республиканского бюджета

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
ДСП - II очередь	ед.	1	1	0	100	
- обустройство автомобильной стоянки	машина	600	600	0	100	
- устройство малых архитектурных форм	комплект	10	10	0	100	
- устройство наружного электроосвещения	м	500	500	0	100	
- устройство наружных сетей водопровода и канализации	м	100	100	0	100	
- устройство наружных сетей водоснабжения и канализации	м	100	100	0	100	
- проведение работ по озеленению	м2	50 000	50 000	0	100	
- подготовка территории	м2	81 001	81 001	0	100	
- устройство поливочного водопровода	м	2145	2145	0	100	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	9 500 000	9 500 000	0	100	

Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

текущая или развития Развитие

Описание бюджетной подпрограммы Проведение мероприятий по развитию общественных пространств и благоустройству города за счет местного бюджета

Показатели прямого результата:	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
ДСП – I очередь	единиц	1	1	0	100	
- проведение корректировки ПСД	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ДСП - II очередь	единиц	1	1	0	100	
- устройство ливневой канализации	*м*	*300*	*300*	*0*	*100*	
- количество посаженных зеленых насаждений	*шт.*	*500*	*500*	*0*	*100*	
-разработка эскизного проекта	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-составление чертежей	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- количество ПСД (проектов) подлежащих экспертизе	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	

Рекреационная зона (Строительство рекрационной зоны расположенный в районе Есиль в квадрате улиц Сығанақ, Әнет Баба, Қазыбек би, Р. Бағланова (озера Малый Талдыкол))	единиц	1	1	0	100	
- площадь проведения земляных работ	*м3*	*310 104*	*310 104*	*0*	*100*	
- перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах	*т.*	*8 323 328*	*8 323 328*	*0*	*100*	
Строительство «Парковой зоны» южнее ж.м. Тельмана, г.Нур-Султан, р. Есиль»	единиц	1	1	0	100	
- получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	100	
Строительство сквера в городе Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения улиц Ч.Айтматова и С 409	ед.	1	1	0	100	
-получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
«Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә.Қашаубаева и Жанқожа батыра»	единиц	1	1	0	100	
- проведение работ по покрытию рулонного на основе резиновой крошки	*м2*	*1742,16*	*1742,16*	*0*	*100*	
- устройство детского игрового комплекса	*шт.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- устройство искусственного покрытия	*м2*	*1 708*	*1 708*	*0*	*100*	
- получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А	единиц	1	1	0	100	
- получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
«Строительство сквера в районе пересечении улиц Ж. Ташенова и Таха Хусейна (1,2 участки) город Нур-Султан»	единиц	1	1	0	100	
-проведение демонтажных работ	м3	*258,75*	*258,75*	*0*	*100*	
- проведение вертикальной планировки	м3	*755,65*	*755,65*	*0*	*100*	
- устройство покрытия	м2	*3200*	*3200*	*0*	*100*	
- устройство модульных конструкций скамеек	комплект	*34*	*34*	*0*	*100*	

- проведение работ по озеленению	яма	*388*	*388*	0	100	
ПСД "Строительство сквера, расположенный по ул. Енбекшилер близ дома №6"	единиц	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-составление чертежей	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	0	100	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД «Строительство сквера, расположенный в районе пересечения улиц Құлагер и Көкарал»	единиц	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-составление чертежей	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД «Строительство сквера по шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»	ед.	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-составление чертежей	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»	единиц	1	1	0	100	
- разработка сметной документации	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	

-составление чертежей	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
«Строительство учебной теплицы мощностью 500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»	единиц	1	1	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД "Рекреационная зона (Строительство рекрационной зоны расположенный в районе Есиль в квадрате улиц Сығанақ, Әнет Баба, Қазыбек би, Р. Бағланова (озера Малый Талдыкол)) - 2 очер.	единиц	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
СМР «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа)	единиц	1	1	0	100	
- получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
СМР «Строительство сквера в районе «Алматы», в районе пересечения улиц Тәуелсіздік и И. Панфилова» (Сквер Мира и Согласия)	единиц	1	1	0	100	
- проведение подготовительных работ демонтажных работ	*га*	*11,6*	*11,6*	*0*	*100*	
ПСД «Реконструкция Президентского парка»	единиц	1	0	-1	0	длительное проведение конкурсных процедур по разработке ПСД
- проведение разработки эскизного проекта	*том*	*1*	*0*	*-1*	*0*	
ПСД «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	

- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проектирование малых архитектурных форм	*альбом*	*1*	*1*	*0*	*100*	
-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду	том	*1*	*1*	*0*	*100*	
«Реконструкция «Общественное пространство» г. Астана по пр. Мәңгілік Ел от пр. Ұлы Дала по ул. Керей, Жәнібек хандар и в квадрате аллеи Ұлытау»	ед.	1	1	0	100	
- проведение демонтажных работ	*га*	*10,5*	*10,5*	*0*	*100*	
- проведение вертикальной планировки	*га*	*10,5*	*10,5*	*0*	*100*	
- количество установленных фонарей	*шт.*	*12*	*12*	*0*	100	
ПСД на строительство сквера в районе Есиль, вдоль канала Нура-Есиль, на участке от проспекта Ұлы Дала до улицы Хусейн бен Талал	ед.	1	1	0	100	
- проведение подготовительных работ для разработки эскизного проекта	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
Строительство сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1	ед.	1	1	0	100	
- получение акта ввода в эксплуатацию	*ед.*	*1*	*1*	*0*	100	
ПСД «Строительство линейного парка в квадрате улиц Алматы, Туркестан и Акмешит»	ед.	1	1	0	100	
- разработка эскизного проекта	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- разработка топографической съемки	*том*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД «Строительство общественных пространств в районе ул. Түркістан, Ақмешіт в г. Астане»	ед.	1	1	0	100	
- проведение подготовительных работ для разработки эскизного проекта	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
- проведение работ по разработке концепции	*проект*	*1*	*1*	*0*	*100*	
ПСД «Реконструкция парка вдоль реки Есиль»	ед.	1	1	0	100	

- проведение подготовительных работ для разработки эскизного проекта	*ед.*	*1*	*1*	*0*	*100*	
Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)	ед.	1	0	-1	0	длительное проведение конкурсных процедур по техническому надзору
- проведение подготовительных работ	ед.	*1*	*0*	*-1*	*0*	
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа 4 – графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
Развитие благоустройства города	тысяч тенге	3 576 780	3 576 252,5	- 527,5	100	- 84,6 тыс. тенге - за счет экономии по проведению экспертизы ДСП объекта-1 очередь; - 1,0 – остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә. Қашаубаева и Жанқожа батыра»; - 235,2 тыс.тенге - сложился остаток по причине корректировки проекта «Строительство сквера в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна»; - 0,1 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А»; - 0,9 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство

						сквера, расположенного в районе пересечения улиц Кулагер и Кокарал»; - 0,6 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера в районе "Есиль", шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»; - 1,0 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по по проекту «Строительство учебной теплицы мощностью 500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»; - 0,5 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа); - 100 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по разработке ПСД проекта «Реконструкция Президентского парка»; - 0,8 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по разработке ПСД проекта «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»; - 1,0 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство общественных пространств по пр. Мангилик Ел от пр. Улы Дала до Керей Жанибек хандар»; - 0,3 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство

						сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1»; - 100,0 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по техническому надзору объекта «Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)»
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	3 576 780	3 576 252,5	- 527,5	100	- 84,6 тыс. тенге - за счет экономии по проведению экспертизы ДСП объекта-1 очередь; - 1,0 – остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в ж.м. Ильинка, район пересечения улиц Ә. Қашаубаева и Жанқожа батыра»; - 235,2 тыс.тенге - сложился остаток по причине корректировки проекта «Строительство сквера в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна»; - 0,1 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство парка в районе Есиль, Южная часть нового центра, в 2,6 км южнее жилого массива Тельмана, 108 га»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район "Алматы", проспект Абылай хана район здания 15А»; - 0,9 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера, расположенного в районе пересечения улиц Кулагер и Кокарал»;

						- 0,6 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство сквера в районе "Есиль", шоссе Қорғалжын, район дома №15/1»; - 0,7 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по проекту ПСД «Строительство климатрона на территории ботанического сада в городе Нур-Султан»; - 1,0 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по по проекту «Строительство учебной теплицы мощностью 500 м2 на территории ботанического сада для выращивания экзотических деревьев и растений»; - 0,5 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство рекреационной зоны, юго-западнее озера Талдыколь г. Нур-Султан (конная тропа); - 100 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по разработке ПСД проекта «Реконструкция Президентского парка»; - 0,8 тыс.тенге – сложился остаток за счет округления по разработке ПСД проекта «Строительство сквера в ж.м. Пригородный по ул. Е-522, район дома 7»; - 1,0 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство общественных пространств по пр. Мангилик Ел от пр. Улы Дала до Керей Жанибек хандар»; - 0,3 тыс.тенге - сложился остаток за счет округления по объекту «Строительство сквера в городе Нур-Султан район Сарыарка, улица №187, домов № 20, 20/1»;

						- 100,0 тыс.тенге – сложился остаток по причине длительного проведения конкурсных процедур по техническому надзору объекта «Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36В (без наружных сетей) и Сквер в г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, уч. №36/4 (без наружных сетей)»

Руководитель администратора бюджетных программ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)