"Талдықорғанжылусервис" КМК-ң инвестициялық бағдарламаның 2026 жылдың 9 айында орындалуы туралы ақпарат

ТМС: ШЖҚ "Талдықорғанжылусервис" КМК-ы

Негізгі қызмет түрі: Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау.,

№ р/с	Инвестициялық бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	Іс-шараларды іске асыру жылы	қосымша инвестицияны инвестициялық бағдарлама бойынша 2026ж.жоспар		Инвестиция көзі (нақты) шарт)	2026ж. 9 айы орындалуы, нақты көрсеткіштері			Ауытқуы	Ауытқу себебі
			саны	Сомма мың теңге		саны	инвестиц. сомасы ҚҚС-сыз	инвестиция көзі		
1.	**жылу көздерін және жабдықтарды күрделі жөндеу, барлығы**	2026ж.	**3,0**	**101798,2**	меншікті қаражат	**2,0**	**80282,3**	Собствен. средства	-21515,9	
	оның ішінде: "Басқуат қазандығы," барлығы:	2026ж.	**2,0**	**89656,3**		**2,0**	**80282,3**		-9374,0	
1.1.	оның ішінде: ЭЧМ-60, №2 су қыздыру қазандығы	2026ж.	1,0	43590,4	Амортизация	1,0	40063,4	Амортизация	-3527,0	жұмыс кестеге сәйкес
	оның ішінде: ЭЧМ-60, №4 су қыздыру қазандығы	2026ж.	1,0	46065,9	Амортизация	1,0	40218,9	Амортизация	-5847,0	жұмыс кестеге сәйкес
1.2.	**№1 кв.қазандығы, барлығы**	2026ж.	**1,0**	**12141,9**	Амортизация				-12141,9	
	Сонымен қатар, №1 су жылыту қазандығын күрделі жөндеуден өткізу	2026ж.	1,0	12141,9	Амортизация				-12141,9	басқа іс-шараларға түзетулер енгізілуі тиіс
2.	**Жылу желілері, барлығы**	2026ж.	***5,538шқ***	**168246,0**	Амортизация	**5,100**	**76922,10**	Амортизация	-91323,9	
2.1.	соның ішінде әртүрлі диаметрдегі жылу желілерін күрделі жөндеу	2026ж.	5,326шқ	161463,7	Амортизация	4,477	63784,9	Амортизация	-97678,8	Азайту жағына қарай түзетуге жатады
2.2.	Әр түрлі диаметрдегі жылу желілерін қайта жаңғырту	2026ж.	0,212шқ	6782,3	Амортизация	0,623	13137,2	Амортизация	6354,9	Ұлғайту жағына қарай түзетуге жатады
3.	**Жабдықтарды сатып алу және ауыстыру**	2026ж.	**10 бірл.**	**40000,0**	Амортизация	***95бірл.***	**85308,8**	Амортизация	45308,8	Өндірістік қажеттілікке байланысты сатып алу көлемі ұлғаюда
4.	«Нұрлы Жол» бағдарламасы бойынша қарыздарды қайтару	2026ж.	2 несие	**71875,3**	Амортизация				-71875,3	Төлем кестесіне сәйкес (қараша – желтоқсан)
5.	«Жылу желілерін жаңғырту» Ұлттық жобасы бойынша қарызды қайтару Д400/300/250мм Біржан Сал көшесі бойынша	2026ж.	1 несие	**225029,4**	Амортизация				-225029,4	Төлем кестесіне сәйкес желтоқсан
	Барлығы:	2026ж.		**606948,9**	Амортизация		**242513,2**	Амортизация	-364435,7	

Ескерту: жылу көздерін бөлшектеу және күрделі жөндеу жұмыстары жылыту маусымы аяқталғаннан және қажетті жөндеу материалдарын сатып алу бойынша тендерлік рәсімдердің 1-кезеңі өткізілгеннен кейін 07.04.26ж. басталды.

Директор А.М.Жағыпаров

ЖТПБ бастығы А.А. Алдашев

ЖЭБ бастығы К.Е.Нұрсан

Министерство Национальной экономики Республики Казахстан Сорокова Д.Г.